

(様式2)

大玉村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
1	(5)	—	40	—	1	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	大玉地区	村	大玉村	直接	完了	基金	473,669	27	～	30	25	0	0	0	平成28年1月 詳細調査業務委託発注。 平成27年度発注、繰越事業として作業継続。 平成29年9月 ため池対策工発注。 平成30年10月 ため池対策工発注。						
																		26	0	0	0							
																		27	52,500	37,013	15,487							
																		28	0	0	0							
																		29	265,482	272,533	-7,051							
																		30	50,416	40,131	10,285							
																		R1	0	0	0							
																		R2	0	0	0							
																		R3	0	0	0							
																		R4	0	0	0							
																		R5	0	0	0							
																		累計	368,398	0	349,677		18,721					
3	(5)	—	40	—	2	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	大玉村	村	大玉村	直接	完了	単年度	3,487	R4	～	R6	25	0	0	0	令和4年11月、ため池再対策基礎調査発注。						
																		26	0	0	0							
																		27	0	0	0							
																		28	0	0	0							
																		29	0	0	0							
																		30	0	0	0							
																		R1	0	0	0							
																		R2	0	0	0							
																		R3	0	0	0							
																		R4	3,487	2,970	517							
																		R5	0	0	0							
																		累計	3,487	0	2,970		517					
(注)														うち県 交付分	各年度 別合計			25	0	0	0							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																			26	0	0		0					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																			27	0	0		0					
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																			28	0	0		0					
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			29	0	0		0					
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			30	0	0		0					
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																			R1	0	0		0					
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																			R2	0	0		0					
																			R3	0	0		0					
																			R4	0	0		0					
																			R5	0	0		0					
																			県交付分 計	0	0		0	0				
																			25	0	0		0					
																			26	0	0		0					
																			27	52,500	37,013		15,487					
																			28	0	0		0					
																			29	265,482	272,533		-7,051					
																			30	50,416	40,131		10,285					
																			R1	0	0		0					
																			R2	0	0		0					
																			R3	0	0		0					
																			R4	3,487	2,970		517					
																			R5	0	0		0					
																			市町村交付分 計	371,885	0		352,647	19,238				
																			県・市町村交付分 合計	371,885	0		352,647	19,238				