

(様式2)

大玉村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

令和2年3月末時点

(千円)

No	事業番号	事業名	継続/完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況	
												平成28年度
1	A-1-1	道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	113,762	31	平成28年度						大山地区・側溝堆積物撤去・仮置場保管・最終処分(6月~12月)
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度	56,881	27,806	29,075			
						令和2年度						
						累計	56,881	0	27,806	29,075		
	A-1-				~	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度						
						令和2年度	0	0	0	0		
						累計	0	0	0	0		
	A-1-				~	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度						
						令和2年度						
						累計	0	0	0	0		
	A-1-				~	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度						
						令和2年度						
						累計	0	0	0	0		
	A-1-				~	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度						
						令和2年度						
						累計	0	0	0	0		
				大玉村 交付分	各年度別 合計	平成28年度						
						平成29年度						
						平成30年度						
						令和元年度	56,881	27,806	29,075			
						令和2年度	0	0	0	0		
						累計	56,881	0	27,806	29,075		
				113,762	合計	56,881	0	27,806	29,075			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を後援交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を後援交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇所に記載してください。